



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE

N. 100 del 12/01/2024

<u>OGGETTO</u>	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA PACE TIVOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - C.U.P D37H18000800004.
-----------------------	--

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TULLIO LUCCI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17 febbraio 2021 è stato adottato il programma delle OO.PP. 2021 /2023 ed elenco annuale 2021 che prevede in prima annualità l'intervento in oggetto per la somma di € 350.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2741 del 27/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico dell'opera in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2745 del 28/12/2018 è stata conferita completa copertura finanziaria all'intervento, tramite istituzione di FPV a valere sul Cap. 3100.106 "Manutenzione straordinaria Ponte della Pace e collegamenti viari connessi", PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5, vincolato al Cap. 1/02 "Avanzo di Amministrazione – finanziamenti per investimenti" ed è stata indetta la procedura per l'individuazione dei servizi tecnici afferenti l'opera in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2227 del 16/10/2019, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.E e D.L.;

Richiamate integralmente:

- la Determinazione n. 1152 del 25/06/2021, avente ad oggetto "*Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte della pace Tivoli - Approvazione Progetto Esecutivo - Determina a contrarre per affidamento lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. n. 1, comma 2, lett. B) della L n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021, sostitutivo dell'art. n. 36 c.2 lett. C) del D.LGS 50/2016*";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1392 del 19/07/2022, con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto all'impresa "TECNOTETTO S.r.l.", per il ribasso percentuale offerto sull'importo lavori a base di gara di € 227.122,94 (di cui € 69.733,34 per oneri della sicurezza) del 20,21%, e quindi per l'importo netto di € 195.314,50, oltre IVA 10% - CIG: 880934122B associato al CUP D37H18000800004;

Richiamati altresì:

- il Verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge del 30/08/2022;
- il Contratto d'Appalto Rep. n. 19150 in data 28/09/2022, sottoscritto con l'impresa TECNOTETTO S.r.l.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2204 del 23/11/2022 con la quale veniva liquidata all'impresa TECNOTETTO S.r.l., la fattura n. 6 del 14/11/2022, per l'importo di € 58.594,35, oltre IVA 10% di € 5.859,44, per complessivi di € 64.453,79, emessa a titolo di anticipazione del 30% sull'importo dei lavori contrattuali, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., previa verifica della relativa garanzia fideiussoria - polizza n. 000213/113088603 rilasciata da "Groupama" - agenzia di Nocera Inferiore e trasmessa con nota prot. n. 45331 del 11/10/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 680 del 15/03/2023 avente ad oggetto "*Lavori di restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Nomina nuovo RUP*";
- la Determinazione Dirigenziale n. 809 del 30/03/2023 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile afferente il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, attestante un credito a favore dell'impresa TECNOTETTO S.r.l., pari ad € 85.760,14, oltre IVA 10% di € 8.576,01, per complessivi € 94.336,15 e si liquidava la relativa fattura n. 3 del 29/03/2023 di pari importo, all'impresa esecutrice;

Atteso che il D.LL. con nota prot. n. 86634 del 01/12/2023 ha trasmesso la documentazione relativa alla Perizia di variante afferente i "*Lavori di restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace Tivoli*", contenuta nei limiti della spesa disponibile e del quadro economico di progetto, resasi necessaria per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni oggetto di intervento verificatasi in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.lgs 50/2016, recante il seguente quadro economico comparativo, senza aumento dell'importo complessivo finanziato di € 350.000,00:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA PACE DOC. DLAV.QTE.V04				
Quadro Tecnico Economico – Raffronto affidamento, variante base (incluso danni incendio) e variante completa di extra				
DESCRIZIONE	IMPORTI	AFFIDAMENTO	VARIANTE BASE	AFFIDAMENTO CON VARIANTE BASE
QUADRO A - LAVORI (IVA ESCLUSA)				
A ₁ LAVORI A MISURA	€ 157 389,60	€ 157 389,60	€ 261 799,34	€ 261 799,34
A ₂ oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 69 733,34	€ 69 733,34	€ 36 724,85	€ 36 724,85
		Ribasso 20,21%	€ 31 808,44	€ 52 909,65
A ₃ TOTALE IMPORTO LORDO A BASE D'ASTA (A ₁ + A ₂)	€ 227 122,94	€ 195 314,50	€ 298 524,19	€ 245 614,54
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B ₁ IVA sui lavori (10% A ₃)	€ 22 712,29	€ 19 531,45		€ 24 561,45
B ₂ Spese tecniche esterne (Direzione Lavori- CSE) comprensivo di cassa e IVA	€ 34 937,78	€ 34 937,78		€ 34 937,78
				Spese tecniche esterne di variante (Direzione Lavori- CSE) comprensivo di cassa e IVA - Ribasso = 11,38%
B ₃ Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4 542,46	€ 4 542,46		€ 4 542,46
B ₄ Imprevisti IVA Inclusa	€ 20 257,46	€ 20 257,46		€ 6 549,45
B ₅ Opere in economia IVA Inclusa	€ 25 000,00	€ 25 000,00		
B ₆ Spese Amministrative e tecniche (saggi, indagini strumentali, Genio, ecc...) IVA inclusa	€ 13 926,00	€ 13 926,00		€ 13 926,00
B ₇ Contributo ANAC	€ 1 501,07	€ 1 501,07		€ 1 501,07
B ₈ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B ₁ + B ₂ +B ₃ +B ₄ +B ₅ +B ₆ +B ₇)	€ 122 877,06	€ 119 696,22		€ 104 385,45
Accantonamento		€ 34 989,28		
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350 000,00	€ 350 000,00	€ 350 000,00

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia suppletiva in premessa evidenziata;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018 di “Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata e revoca del precedente”;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la Perizia suppletiva e di variante afferente i “Lavori di restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace Tivoli”, contenuta nei limiti della spesa disponibile e del quadro economico di progetto, resasi necessaria per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni oggetto di intervento verificatasi in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.lgs 50/2016, la cui documentazione completa è stata trasmessa dal D.LL. con nota prot. n. 86634 del 01/12/2023 e recante un quadro economico comparativo, senza aumento dell'importo complessivo finanziato di € 350.000,00;
3. Di approvare pertanto il seguente QTE afferente i “Lavori di restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace Tivoli”, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA PACE DOC. DLAV.QTE.V04				
Quadro Tecnico Economico – Raffronto affidamento, variante base (incluso danni incendio) e variante completa di extra				
DESCRIZIONE	IMPORTI	AFFIDAMENTO	VARIANTE BASE	AFFIDAMENTO CON VARIANTE BASE
QUADRO A - LAVORI (IVA ESCLUSA)				
A ₁ LAVORI A MISURA	€ 157 389,60	€ 157 389,60	€ 261 799,34	€ 261 799,34
A ₂ oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 69 733,34	€ 69 733,34	€ 36 724,85	€ 36 724,85
		Ribasso 20,21%	€ 31 808,44	€ 52 909,65
A ₃ TOTALE IMPORTO LORDO A BASE D'ASTA (A ₁ + A ₂)	€ 227 122,94	€ 195 314,50	€ 298 524,19	€ 245 614,54
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B ₁ IVA sui lavori (10% A ₃)	€ 22 712,29	€ 19 531,45		€ 24 561,45
B ₂ Spese tecniche esterne (Direzione Lavori- CSE) comprensivo di cassa e IVA	€ 34 937,78	€ 34 937,78		€ 34 937,78
				Spese tecniche esterne di variante (Direzione Lavori- CSE) comprensivo di cassa e IVA - Ribasso = 11.38%
				€ 18 367,24
B ₃ Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4 542,46	€ 4 542,46		€ 4 542,46
B ₄ Imprevisti IVA Inclusa	€ 20 257,46	€ 20 257,46		€ 6 549,45
B ₅ Opere in economia IVA Inclusa	€ 25 000,00	€ 25 000,00		
B ₆ Spese Amministrative e tecniche (saggi, indagini strumentali, Genio, ecc...) IVA inclusa	€ 13 926,00	€ 13 926,00		€ 13 926,00
B ₇ Contributo ANAC	€ 1 501,07	€ 1 501,07		€ 1 501,07
B ₈ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B ₁ + B ₂ + B ₃ + B ₄ + B ₅ + B ₆ + B ₇)	€ 122 877,06	€ 119 696,22		€ 104 385,45
Accantonamento		€ 34 989,28		
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350 000,00	€ 350 000,00	€ 350 000,00

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 350.000,00 risulta avere completa copertura finanziaria, come da cronoprogramma e relativo FPV istituito con D.D. 2741/2017 e successiva D.D. 2745/2018, sul Cap. 3100.106 “*Manutenzione Straordinaria Ponte della Pace e collegamenti viari connessi*”, PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5 (Imp. 2497/2017 - Imp. 181/2019), interamente vincolato al Cap. 1.02 “Avanzo d’Amministrazione – finanziamenti per investimenti”;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis delle Legge 241/90 e dell'art. 7 DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali, firmatario del presente atto.

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori VII “Servizi Finanziari” e VIII “Lavori Pubblici” per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO TULLIO LUCCI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA' CONTABILE

Settore: SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Servizio:

Oggetto della determinazione: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA PACE TIVOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - C.U.P D37H18000800004.

Determinazione Reg. Generale N° 100 del 12/01/2024

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto.

Parere: Favorevole

Tivoli, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 141)

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 100 del 12/01/2024

Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA PACE TIVOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - C.U.P D37H18000800004.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tivoli sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **16/01/2024** al **31/01/2024**.

Tivoli, li 16/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.
